Lägesrapport - Standard (2016-08-15) Brantvägen [90000279] [90000279]



Status	Orsak	Åtgärd		BeT tin	n Be	BeT tim total		EAC tim
Tid	Utbyggnad uppskjuten till 2017.	Upphandling sker efter årsskiftet 2017	Timmar	170,00	0	170,00	717,75	777,75
Kostnad	Pga tidig kalkyl som var låg är vi tvungna att söka mer pengar och utöka rambudget för detta projekt.	söka mer pengar till år 2017		Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
			Kostnader (SEI	K) 4 872 666,67	6 350 000,00	2 382 795,75	4 522 666,67	6 000 000,00
Produkt	Utbyggnad av Brantvägen 2017. Strandpromenaden kan byggas ifall utfyllnaden i vattnet är klar.		Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Risk					
			Total risk					
			Kommentar Detaljplan har vunnit laga kraft. Marinan skall påbörja sin utfyllnad i vattenområdet hösten 2016. För lite pengar i rambudget, bygger på en tidig kalkyl.					
			Lägesbeskrivning					
			Brantvägen planeras byggas ut 2017.					
			Själva vägen blir utförandeentreprenör och strandpromenaden blir en totalentreprenör med visst färdigt projekterat material. Uttökning av Rambudget söks i septembernämnden.					